

LAVORI	IMPORTI	INIZIO	FINE	GIORNI	OTTOBRE/17					NOVEMBRE/17					DICEMBRE/17					
					1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31		
1.- OPERE EDILI																				
1.1.- Pavimentazione	0,00																			
1.1.1.- AP1) Dismissione di po	0,00	30/10/2017	03/11/2017	5						30										
1.1.2.- AP2) Demolizione di ma	0,00	30/10/2017	03/11/2017	5						30										
1.1.3.- 19.6.1) Fornitura e po	0,00	08/12/2017	17/12/2017	10												8				17
1.1.4.- 6.1.2.2) Fondazione st	0,00	08/12/2017	17/12/2017	10												8				17
1.1.5.- 1.1.7.1) Scavo a sezio	0,00	08/12/2017	17/12/2017	10												8				17
1.1.6.- 3.1.1.7) Conglomerato	0,00	08/12/2017	17/12/2017	10												8				17
1.1.7.- AP17) Pavimentazione c	0,00	08/12/2017	17/12/2017	10												8				17
1.1.8.- AP16) Ricollocazione d	0,00	08/12/2017	17/12/2017	10												8				17
1.1.9.- AP4) Fornitura e posa	0,00	08/12/2017	17/12/2017	10												8				17
1.1.10.- 6.2.5.2) Pavimentazio	0,00	08/12/2017	17/12/2017	10												8				17
1.1.11.- AP11) Realizzazione d	0,00	08/12/2017	17/12/2017	10												8				17
1.1.12.- AP12) Fornitura e pos	0,00	08/12/2017	17/12/2017	10												8				17
1.2.- Allargamento Strada - Via Ari	0,00																			
1.2.1.- 1.3.4) Demolizione par	0,00	06/11/2017	15/11/2017	10							3									15
1.2.2.- 1.1.7.1) Scavo a sezio	0,00	06/11/2017	15/11/2017	10							3									15
1.2.3.- 3.1.1.7) Conglomerato	0,00	06/11/2017	15/11/2017	10							3									15
1.2.4.- 3.1.1.9) Conglomerato	0,00	06/11/2017	15/11/2017	10							3									15
1.2.5.- 3.2.3) Casseforme per	0,00	06/11/2017	15/11/2017	10							3									15
1.2.6.- 7.1.3) Posa in opera d	0,00	06/11/2017	15/11/2017	10							3									15
1.2.7.- 7.1.2) Fornitura di op	0,00	06/11/2017	15/11/2017	10							3									15
1.2.8.- 6.1.2.2) Fondazione st	0,00	06/11/2017	15/11/2017	10							3									15
1.2.9.- 3.1.1.2) Conglomerato	0,00	06/11/2017	15/11/2017	10							3									15
1.2.10.- AP13) Compenso per ri	0,00	06/11/2017	15/11/2017	10							3									15
1.2.11.- AP15) Intonaco grezzo	0,00	06/11/2017	15/11/2017	10							3									15
1.3.- Allargamento Strada Interna	0,00																			
1.3.1.- 1.1.7.1) Scavo a sezio	0,00	16/11/2017	21/11/2017	6								16								21
1.3.2.- 19.6.1) Fornitura e po	0,00	16/11/2017	21/11/2017	6								16								21
1.3.3.- 6.1.2.2) Fondazione st	0,00	16/11/2017	21/11/2017	6								16								21
1.3.4.- 3.1.1.7) Conglomerato	0,00	16/11/2017	21/11/2017	6								16								21
2.- RETI ACQUE BIANCHE E NERE	0,00																			
2.1.- 1.3.4) Demolizione parziale o	0,00	22/11/2017	01/12/2017	10												22				1
2.2.- 1.1.7.1) Scavo a sezione obbl	0,00	22/11/2017	01/12/2017	10												22				1
2.3.- 13.3.12.3) Fornitura- traspor	0,00	22/11/2017	01/12/2017	10												22				1
2.4.- 13.3.12.1) Fornitura- traspor	0,00	22/11/2017	01/12/2017	10												22				1
2.5.- 13.8) Formazione del letto di	0,00	22/11/2017	01/12/2017	10												22				1
2.6.- 6.4.9.2) Fornitura e posa in	0,00	22/11/2017	01/12/2017	10												22				1
2.7.- 3.1.1.2) Conglomerato cementi	0,00	22/11/2017	01/12/2017	10												22				1
2.8.- AP3) Fornitura e posa in oper	0,00	22/11/2017	01/12/2017	10												22				1
2.9.- AP14) Fornitura e posa in ope	0,00	22/11/2017	01/12/2017	10												22				1
2.10.- AP5) Fornitura e posa in ope	0,00	22/11/2017	01/12/2017	10												22				1
2.11.- AP6) Fornitura e posa in ope	0,00	22/11/2017	01/12/2017	10												22				1
2.12.- AP7) Ricollocazione di chius	0,00	22/11/2017	01/12/2017	10												22				1
2.13.- 6.4.1.3) Fornitura e posa in	0,00	22/11/2017	01/12/2017	10												22				1
3.- RETE IDRICA ACQUA POTABILE	0,00																			
3.1.- 1.3.4) Demolizione parziale o	0,00	04/12/2017	07/12/2017	4													4			7
3.2.- 1.1.7.1) Scavo a sezione obbl	0,00	04/12/2017	07/12/2017	4													4			7
3.3.- 13.8) Formazione del letto di	0,00	04/12/2017	07/12/2017	4													4			7
3.4.- 3.1.1.2) Conglomerato cementi	0,00	04/12/2017	07/12/2017	4													4			7
3.5.- 13.3.2.7) Fornitura e posa in	0,00	04/12/2017	07/12/2017	4													4			7
3.6.- 13.3.2.3) Fornitura e posa in	0,00	04/12/2017	07/12/2017	4													4			7
3.7.- AP5) Fornitura e posa in oper	0,00	04/12/2017	07/12/2017	4													4			7
3.8.- 6.4.1.3) Fornitura e posa in	0,00	04/12/2017	07/12/2017	4													4			7
3.9.- AP8) Allaccio al contatore es	0,00	04/12/2017	07/12/2017	4													4			7
3.10.- AP9) Fornitura e posa in ope	0,00	04/12/2017	07/12/2017	4													4			7
3.11.- AP10) Fornitura e posa in op	0,00	04/12/2017	07/12/2017	4													4			7
4.- ONERI PROVVISORIALI DI SICUREZZA	0,00																			
4.1.- 23.1.3.4) Recinzione provvisi	0,00	30/10/2017	08/12/2017	2							30									8
4.2.- 23.1.3.1) Recinzione perimetr	0,00	30/10/2017	08/12/2017	2							30									8
4.3.- 23.3.7.2) Cartelli da applica	0,00	30/10/2017	08/12/2017	2							30									8
4.4.- 23.3.4) Lampeggiante da canti	0,00	30/10/2017	08/12/2017	2							30									8
4.5.- 23.7.7) Bagno chimico portati	0,00	30/10/2017	08/12/2017	2							30									8
	0,00																			
PARZIALI	-----										0,00					0,00				0,00
PROGRESSIVI	-----										0,00					0,00				0,00
MESE	-----										OTTOBRE/17					NOVEMBRE/17				DICEMBRE/17