



Municipio della Città di Naso

(Città Metropolitana di Messina)

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI

Via Marconi 2 - 98074 NASO (ME) - ☎ +39 0941 1946000 – e.mail: settore3.llpp@comune.naso.me.it

C.F.: 00342960838 - P.E.C.: comunenaso@pec.it

Oggetto: Lavori di **COMPLETAMENTO DEL VERDE PUBBLICO ATTREZZATO DI C.DA ARIA VIANA – FRAZ. CRESTA** nel Comune di Naso (ME).

Codice CUP: CUP F73B11000380006 – CIG 81015591FC

Importo: €. 270.000,00 – Finanziato per €. 260.000,00 con i fondi e i criteri previsti dal Bando DPCM 25/05/2016 della Città Metropolitana di Messina, chiedendo un'apertura di credito in anticipazione presso la Cassa Depositi e Prestiti e per quanto €. 10.000,00 mediante mutuo da contrarre con la medesima Cassa Depositi e Prestiti Pos. n. 6054238i fondi a valere sul Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) Regione Sicilia.

Impresa: Di Fiore Rita con sede in Via R.Luxemburg 4 Borgetto (Pa) P.IVA 05299310820 (conferita oggi SETH S.R.L. Società Unipersonale con sede in Via Portella delle Ginestre n. 3 Borgetto 90042 (PA) P.IVA 07074670824.

CONTRATTO: Stipulato in data 20/05/2020 Rep. 1598/2020 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di S.Agata di Militello (ME) al n. 6088 Serie 1T.

Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi: sottoscritto in data 15.06/2021 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Trapani (TP) il 17.11.2021 al n. 1251 Serie 3°.

Importo a base d'asta dei lavori e delle spese (Perizia V.E.) Euro 230.868,93

Ribasso d'asta 24,427% Euro 56.394,35

Importo netto dei lavori e delle spese Euro 177.812,42

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 237 del Regolamento n. 207/2010)

COMMITTENTE

Comune di Naso, Via Marconi n. 2, Naso (ME)

OPERA E INDIRIZZO CANTIERE

Lavori di **COMPLETAMENTO DEL VERDE PUBBLICO ATTREZZATO DI C.DA ARIA VIANA – FRAZ. CRESTA** nel Comune di Naso (ME).

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO INCARICO DL

RUP: Arch. Mario Sidoti Migliore, Via Marconi n. 2, Naso (ME);

L'incarico di Direttore Lavori, Misura e Contabilità è stato conferito al sottoscritto Ing. Ivan Joseph Duca, Via Marconi n. 2, Naso (ME) dipendente del Comune di Naso.

PROGETTO PRINCIPALE

Il Progetto principale per i lavori di **a COMPLETAMENTO DEL VERDE PUBBLICO ATTREZZATO DI C.DA ARIA VIANA – FRAZ. CRESTA** nel Comune di Naso (ME) è stato redatto dall'Arch. Mario Messina per un importo complessivo di €. 270.000,00, approvato con delibera di G.M. n. 46 del 18.04.2019 di cui €. 211.670,21 per lavori, comprensivi di €. 1.787,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 58.329,79 per somme a disposizione dell'Amministrazione, con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
A)	IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI		€ 211.670,21
a1)	Per lavori a misura	€ 211.787,60	
a2)	Oneri per l'attuazione della sicurezza	€ 1.787,60	
a3)	Importo lavori a base d'asta soggetto a ribasso (a1-a2)	€ 209.882,61	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
	Spese tecniche (Direzione dei lavori, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza)	€ 19.046,58	
	Compensi RUP e collaboratori c.3 art. 113 del D.Lgs 50/2016	€ 4.614,34	
	Spese per gara ed autorizzazioni (ANAC, Spese per parere igienico sanitario, etc)	€ 500,00	
	Oneri per la discarica	€ 2.000,00	
	Per IVA sui lavori il 10%	€ 21.167,02	
	Per IVA su spese tecniche il 22%	€ 4.190,25	
	Imprevisti inferiore al 5% dei lavori	€ 6.811,60	
	Totale somme a disposizione	€ 58.329,79	€ 58.329,79
	IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)		€ 270.000,00

In particolare di seguito la descrizione sintetica degli interventi realizzati, che consistono in:

- Sistemazione della raccolta acque meteoriche con posa di pozzetti e tubazione;

- Realizzazione di impianto idrico;
- Realizzazione di impianto elettrico per la pubblica illuminazione;
- Sistemazione di aiuole, sedute in muratura, delimitazioni con cordoli in cls;
- Fornitura e posa di corpi illuminanti;
- Fornitura di area giochi attrezzata con pavimentazione in anti-trauma;
- Piantumazione di essenze arboree e cespugli;
- Pavimentazione dell'area piazza.

FINANZIAMENTO DELL'OPERA

Il progetto de quo è stato finanziato per €. 260.000,00 con i fondi e i criteri previsti dal Bando DPCM 25/05/2016 della Città Metropolitana di Messina, chiedendo un'apertura di credito in anticipazione presso la Cassa Depositi e Prestiti e per quanto €. 10.000,00 mediante mutuo da contrarre con la medesima Cassa Depositi e Prestiti Pos. n. 6054238, per l'importo complessivo di €. 270.000,00;

SOMME IMPEGNATE

In totale, pertanto la spesa impegnata risulta essere di euro 270.000,00 di cui euro 211.670,21 per lavori.

IMPRESA APPALTATRICE

I Lavori sono stati aggiudicati dall'impresa Di Fiore Rita con sede in Via R.Luxemburg 4 Borgetto (Pa) P.IVA 05299310820 (conferita oggi nella SETH S.R.L. Società Unipersonale con sede in Via Portella delle Ginestre n. 3 Borgetto 90042 (PA) P.IVA 07074670824 giusto atto del 13/09/2022 Rep. n. 2309 Raccolta n. 1894), con un'offerta di ribasso del 24,427%

CONTRATTO

Il contratto è stato Stipulato in data 20/05/2020 Rep. 1598/2020 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di S.Agata di Militello (ME) al n. 6088 Serie 1T;

IMPORTO CONTRATTUALE E SOMME AUTORIZZATE

L'importo contrattuale risulta di euro €. 160.402,18 compresi oneri per la sicurezza pari ad euro 1.787,60 non soggetti a ribasso, oltre IVA relativa.

CAUZIONI, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Come risulta dall'art. 7 stipulato in data 20/05/2020 Rep. 1598/2020 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di S.Agata di Militello (ME) al n. 6088 Serie 1T l'Impresa ha costituito:

-la cauzione definitiva mediante fidejussione assicurativa di euro 23.141,23, pari al 14,427% dell'importo contrattuale, ridotto del 50% in quanto l'impresa è in possesso della certificazione

UNI EN ISO, polizza fideiussoria n. 1616349 stipulata in data 09/03/2020 Elba Assicurazioni S.p.A. Agenzia di Amore Gerardo – codice 062 - Salerno;

-polizza assicurativa per danni di esecuzione responsabilità civile verso terzi che possono essere causati durante l'esecuzione dei lavori, polizza fideiussoria n. 1616996 stipulata in data 09/03/2020 con Elba Assicurazioni S.p.A rilasciata da agenzia di Amore Gerardo – Salerno - Cod. 062;

VARIAZIONI APPORTATE

Oltre il progetto principale, per l'esecuzione di alcune lavorazioni integrative atte ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate, non prevedibili al momento della redazione del progetto esecutivo, venne redatta dal D.L. ing. Ivan Joseph Duca una perizia di Variazioni esecutive, approvata il linea tecnica dal RUP Arch. Mario Sidoti Migliore con parere n. 2 del 12.04.2021 ed in linea amministrativa dalla giunta Municipale con delibera di G.M. n. 69 del 19.04.2021 e delibera di G.M. n. 113 del 11.06.2021, con il seguente quadro economico:

<u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u>		
a) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'imposta per l'attuazione dei Punti di Sicurezza) A misura euro	214.670,21	234.206,77
b) Importo per l'attuazione dei Punti di Sicurezza NON soggetti a Ribasso d'asta euro	1.787,60	3.337,84
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta euro	209.882,61	230.868,93
Ribasso d'asta 24,4270% euro		56.394,35
Restano al netto euro		174.474,58
Restano al netto comprensivi sicurezza euro		177.812,42
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
c1) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione euro	19.016,58	
c2) Spese di cui all'articolo 113 D.L. gs. 50/2016, pari all'80% del 2% - spese tecniche relative a tutte le necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilità euro	4.614,34	3.747,31
c3) Contributo ANAC euro	500,00	225,00
c4) Oneri discarica IVA compresa euro	2.600,00	3.368,44
c5) IVA 10% di A euro	21.167,02	17.781,21
c6) IVA 22% di c1) euro	1.190,25	0,00
c7) Imprevisti - 5% di a) euro	6.811,60	0,11
c8) Spese per spostamento impianti ENEL euro	0,00	122,00
c9) Spese per spostamento impianti HELECOM euro	0,00	5.911,69
Totale somme a disposizione euro	58.329,79	30.154,79
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTI euro	270.000,00	267.966,21
D) ECONOMIE		
d1) Economie per ribasso d'asta euro		56.394,35
d2) Economie per IVA relativa al ribasso d'asta euro		5.639,44
d3) Totale economie euro		62.033,79
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO euro	270.000,00	270.000,00

In particolare di seguito la descrizione sintetica degli interventi previsti in variante:

- Fornitura e collocazione di orlatura retta o curva in conglomerato cementizio vibrocompresso dimensioni 15x25;
- Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead o PP strutturato a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata D esterno di 160 mm - D interno di 139 mm ;
- Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica o

- fognaria, in calcestruzzo vibrato dimensioni 60x60x60;
- Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in PP, avente funzione di separazione, filtrazione e protezione meccanica;
 - Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto in PVC 20x20x20 per rete idrica, realizzato secondo le norme UNI EN e provvisto di marcatura CE;
 - Realizzazione di massetto in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate;
 - Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm;
 - Fornitura e posa in opera di armadio vuoto in vetroresina idoneo al contenimento di apparecchiature assemblate di protezione e di manovra per bassa tensione in accordo alla norma CEI EN 62208 (CEI 17-87), di tipo modulare e componibile, con grado di protezione IP44;
 - Dismissione e trasporto a discarica di n. 3 pali in calcestruzzo armato. Compreso e compensato nel prezzo la frantumazione, la gru e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte;
 - Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato doppia parete in PE ad alta densità per TELECOM di colore blu con resistenza alla compressione maggiore o uguale a 450N – diametro 125 mm;
 - Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante;
 - Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionata caldo in centrale con bitume puro;
 - Fornitura e posa di terreno agricolo idoneo per la piantumazione di siepi e alberi. Compreso e compensato nel prezzo la sistemazione all'interno dell'aiuola fino alla profondità di 1,30 ml;
 - Fornitura e posa di terreno vegetale idoneo per la piantumazione di siepi e alberi con caratteristiche chimico-fisiche migliori di quello di cui alla voce NP.26;
 - Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro;
 - Intervento di pulitura marciapiedi mediante idropulitrice al fine di asportare macchie, muschi, licheni, sigillatura delle fughe ed allineamento dei ciglioni esistenti;
 - Fornitura e messa in opera di protettivo idrorepellente a base di speciali silossani in soluzione acquosa specifico per supporti cementizi, cotto, pietra naturale, graniglie e manufatti assorbenti, applicabile sia a pavimento che a parete, che impedisce all'acqua, allo sporco e allo smog di penetrare nei supporti trattati, evitando la formazione di efflorescenze saline e

- limitando quella di muschi e licheni;
- Fornitura e posa in opera di Torre multifunzione per il gioco e l'attività motoria, composta da una scala di accesso due scivoli posti ad altezze differenti;
 - Fornitura e posa in opera di Parallele a 100 cm da terra percorso vita in legno trattato, in conformità alle norme UNI EN 1176, avente le dimensioni della struttura di 205x70x110 h (fuori terra+0,80 interrato);
 - Fornitura e posa in opera di Barre orizzontali posti ad altezze differenti - dimensione struttura (340x10x220) per percorso vita in legno trattato, in conformità alle norme UNI EN 1176, costituito da modulo a 3 altezze variabili: h. 2.10-1.60-1.20 fuori terra (0,80 interrato);
 - Fornitura e posa in opera di Panca inclinata per percorso vita in legno trattato, in conformità alle norme UNI EN 1176, aventi le dimensioni di lungh. 1,95x100x100 h (fuori terra);
 - Fornitura e posa in opera di cestini porta rifiuti (TRIS con coperchio) in acciaio S235J UNI EN 10219-1 e lamiera di acciaio, il tutto zincato a caldo secondo le norme UNI EN ISO 1461;
 - Fornitura e posa in opera di cestino DOG TOILETTE in acciaio S235J UNI EN 10219-1 e lamiera di acciaio, il tutto zincato a caldo secondo le norme UNI EN ISO 1461;
 - Fornitura e posa in opera di gioco a molla (tipo motorino) in HDPE a norma;
 - Fornitura e posa in opera di giostra girevole a seduta unica ad 8 posti;

CONTRATTO AGGIUNTIVO

L'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella sopracitata perizia di variante e suppletiva fu affidata alla stessa impresa esecutrice dei lavori principali, mediante atto di sottomissione stipulato in data 15.06/2021 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Trapani (TP) il 17.11.2021 al n. 1251 Serie 3°.

IMPORTO CONTRATTUALE E SOMME AUTORIZZATE

Il nuovo importo netto contrattuale è di Euro 177.812,42 compresi Euro 3.337,84 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

VERBALI NUOVI PREZZI

Per la predisposizione della perizia si è reso necessario l'inserimento n. 41 nuovi prezzi di cui n. 22 sono stati formulati con apposite analisi, n. 19 desunte dal prezzario Regionale della Regione Sicilia anno 2019 sui quali sarà applicato il ribasso contrattuale del 24,427%.

CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori sono stati consegnati alla ditta aggiudicataria con apposito verbale di consegna in data 01.06.2020;

DURATA DEI LAVORI

La durata prevista dei lavori era di 6 (sei) mesi come previsto nel Capitolato speciale d'appalto, decorrenti dalla data di redazione del verbale di consegna.

Il tempo utile per l'esecuzione scadeva pertanto l' 01/12/2020;

PROROGHE CONCESSE

Durante l'esecuzione dei lavori furono concessi gg. 180 di proroga nell'ambito dell'approvazione delle variazioni esecutive con la firma dell'atto di sottomissione.

SOSPENSIONE E RIPRESA LAVORI

A seguito di ritardi nell'approvvigionamento dei materiali i lavori furono sospesi con verbale del 06/08/2020, accertato che non era possibile la regolare prosecuzione dei lavori per il prolungarsi dei tempi di consegna di alcuni componenti e materiali.

Con verbale del 22/09/2020 accertato che cessarono le ragioni che determinarono la sospensione, i lavori furono ripresi dal giorno 22/09/2020.

SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE

Per effetto della proroga ed a causa della sospensione, il tempo utile è stato protratto, per cui i lavori dovevano essere ultimati il giorno 16/07/2021;

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Con verbale del 16/07/2021 si accertava che il lavori erano stati ultimati alla data del 16/07/2021 e quindi in tempo utile;

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

LAVORI IN ECONOMIA

Non sono stati necessari lavori in economia.

ANDAMENTO DEI LAVORI

Durante il corso dei lavori da parte della D.L., alla presenza dell'impresa esecutrice sono state effettuate periodiche visite in cantiere per sorvegliare la regolarità e l'andamento dei lavori.

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, alla perizia delle variazioni esecutive e agli ordini e disposizioni del Direttore Lavori.

VARIAZIONI APPORTATE

Le principali variazioni apportate sono state giustificate con la perizia delle variazioni esecutive al progetto originario sopra citata.

Quelle minori dal direttore dei lavori, entro i limiti dei poteri discrezionali.

CERTIFICAZIONI PRESTAZIONALI

L'impresa ha presentato regolari certificazioni di regolare posa dei materiali e la loro conformità alla normativa vigente in materia, e precisamente:

- Dichiarazione di corretta posa in opera di giochi per bambini;
- Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico a regola d'arte.

ORDINI DI SERVIZIO

Durante il corso dei lavori non sono stati effettuati Ordini di Servizio.

CERTIFICATI D'ACCONTO

Durante l'esecuzione dei lavori furono emessi n. 2 certificati di acconto per complessivi euro:

Anticipazione 20%	Euro 0,00
Acconto I SAL (I Certificato di Pagamento)	Euro 85.687,24
Acconto II SAL (II Certificato di Pagamento)	Euro 91.236,12
Totale acconti	Euro 176.923,36

STATO FINALE

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore Lavori in data 11/03/2022 e riporta le seguenti annotazioni:

Importo esecuzione delle lavorazioni	Euro 234.206,77
Oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso	Euro 3.337,84
Totale lavori assoggettabili al ribasso del 24,427%	Euro 230.868,93
A dedurre ribasso d'asta del 24,427% su euro 170.080,66	Euro -56.394,35
Importo ribassato dei lavori	Euro 174.474,58
Oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso	<u>Euro 3.337,84</u>
Importo Contrattuale dei lavori al netto	Euro 177.812,42
Importo acconti (A dedurre)	Euro 176.923,36
Resta il credito netto all'impresa in	Euro 889,06

CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA

Importo netto autorizzato per i lavori	Euro 177.812,42
Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	Euro 177.812,42
Minore (o maggiore) spesa di	Euro 0,00

PREZZO CHIUSO

Ai lavori di che trattasi è stato applicato il prezzo chiuso.

RISERVE DELL'IMPRESA

l'Impresa ha firmato gli atti contabili senza manifestare alcuna riserva.

TEMPO STABILITO PER IL COLLAUDO

In base all'art. 56 del Capitolato Speciale di Appalto il certificato di regolare esecuzione, in sostituzione al collaudo dovrà essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail di Palermo mediante assicurativa n. 13866547 PAT a carattere continuativa.

INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio.

AVVISI AI CREDITORI

E' stato pubblicato all'albo pretorio e sul sito on-line, giusto numero Rep. 583/2022 l'avviso dal 08/06/2022 al 07/08/2022, verso eventuali creditori, per indebite occupazioni di aree o stabili ovvero per danni verificatesi in conseguenza dei lavori in oggetto.

CESSIONI DI CREDITO DA PARTE DELL'IMPRESA

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, ne rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere, come attesta la dichiarazione in atti del Responsabile del procedimento in data 30/11/2022.

VERBALE DI VISITA DEI LUOGHI E ACCERTAMENTI

Esaminati dettagliatamente gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a preavviso dato all'Impresa appaltatrice il giorno 28/11/2022 si è tenuta la visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori e oltre al sottoscritto Direttore dei lavori Ing. Ivan Joseph Duca sono intervenuti alla stessa:

- 1) Arch. Mario Sidoti Migliore - RUP
- 2) Sig.ra Di fiore Rita n.q. di legale rappresentante e amministratore unico dell'Impresa esecutrice

Si è proceduto con la scorta del progetto e degli atti contabili:

a) all'ispezione dei lavori eseguiti constatando che gli stessi:

- sono stati realizzati secondo il progetto e la variante approvata salvo lievi modifiche tutte contenute nei limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori, nonché secondo le prescrizioni contrattuali;

- si trovano in buono stato di manutenzione e conservazione;

- sono stati eseguiti con buoni materiali, idonei magisteri ed a regola d'arte;

b) alla verifica di molte misure, riscontrandole uguali a quelle riportate nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

In seguito alle risultanze della visita sopra riportata, il sottoscritto Mario Messina direttore dei lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e delle varianti approvate salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale della direzione dei lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto principale e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- che le opere tutte si trovano in buono stato di conservazione;
- che ugualmente ammissibili e giustificate sono da ritenersi le anticipazioni in denaro;
- che l'importo dei lavori è inferiore a quello delle somme autorizzate per lavori;
- che i lavori vennero ultimati in tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'Impresa Di Fiore Rita (oggi SETH S.R.L. Società Unipersonale) in base:

- al contratto stipulato in data 20/05/2020 Rep. 1598/2020 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di S.Agata di Militello (ME) al n. 6088 Serie 1T;
- atto di sottomissione sottoscritto in data 15.06/2021 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Trapani (TP) il 17.11.2021 al n. 1251 Serie 3°;

sono **stati regolarmente eseguiti e liquidati** il credito dell'Impresa come segue:

Ammontare del conto finale	Euro 177.812,42
Anticipazione e Certificati di pagamento emessi e già erogati (A dedurre)	Euro 176.923,36
Resta il credito netto all'impresa in	Euro 889,06

(diconsi euro ottocentottantanove e centesimi sei)

delle quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto, e salvo le rettifiche revisionali.

Con il presente atto i lavori, oggetto del presente Certificato di Regolare Esecuzione, vengono consegnati all'Amministrazione Comunale di Naso, la quale dichiara di prenderli in consegna definitiva a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative.

Il presente atto è costituito da n. 11 pagine firmate dal Direttore dei lavori e da tutti gli intervenuti.

Naso, il 30/11/2022

Il Direttore dei Lavori
(Ing. Ivan Joseph Duca Ph. D.)

L'impresa
SETHIS r.l.
(ex DI FIORE Rita) n.q.

Visto: Il Responsabile Unico del Procedimento
(Arch. Mario Sidoti Migliore)



