



Municipio della Città di Naso

Città Metropolitana di Messina

Via G. Mazzini, 1 - 98074 NASO (ME) - Tel. +39.0941.1946000

P. IVA 00342960838 - PEC: comunenaso@pec.it



Settore III - Lavori Pubblici Ufficio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. Sett. N. 19 del 06/02/2026

Reg. Gen. N. 73 del 10/02/2026

Oggetto:	APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI, STATO FINALE E ATTI DI CONTABILITA' FINALE E QUADRO ECONOMICO FINALE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL VERDE PUBBLICO ATTREZZATO DI C.DA ARIA VIANA FRAZ. CRESTA NEL COMUNE DI NASO (ME) - CODICE CUP: F73B11000380006 - CIG 81015591FC - IMPORTO . 270.000,00.
-----------------	---

OGGETTO APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI, STATO FINALE E ATTI DI CONTABILITA' FINALE E QUADRO ECONOMICO FINALE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL VERDE PUBBLICO ATTREZZATO DI C.DA ARIA VIANA FRAZ. CRESTA NEL COMUNE DI NASO (ME) - CODICE CUP: F73B11000380006 - CIG 81015591FC - IMPORTO . 270.000,00.

Il Responsabile del Settore III - Lavori Pubblici

Premesso che:

- con determina Sindacale n. 70 del 03.11.2011 è stato nominato Progettista l'arch. Mario Messina, con determina Sindacale n. 71 del 03.11.2011 è stato nominato RUP l'arch. Mario Sidoti Migliore e con determina dirigenziale n. 100/154 è stato nominato direttore dei lavori l'ing. Ivan Joseph Duca;
- il Progetto è stato approvato in linea tecnica ed amministrativa con Delibera di Giunta Municipale n° 191 del 23.08.2016 trasmesso alla Città Metropolitana di Messina per essere inserito nel Bando di cui D.P.C.M. 25.05.2016 - Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta;
- con delibera di G.M. n. 122 del 28/05/2018 il progetto di che trattasi è stato riapprovato per aggiornamento prezzi al prezzario regionale 2018;
- il predetto progetto è stato inserito nella Graduatoria dei progetti della Città Metropolitana di Messina, approvata con Decreto Sindacale n° 125 del 21 aprile 2017;
- con la Convenzione approvata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 21 febbraio 2018 e registrata alla Corte dei Conti al n° 708 del 06 aprile 2018 è stato finanziato il progetto di che trattasi;
- con nota acquisita al prot. n. 5336 del 18.04.2018, la Città Metropolitana di Messina ha trasmesso la sopradetta Convenzione che è stata approvata con Delibera di Giunta Municipale n° 91 del 24.04.2018;
- con nota prot. 729 del 04.04.2019 acquisita al prot. n. 11128 del 09.08. 2018, la Città Metropolitana di Messina ha trasmesso lo schema del Patto di attuazione del progetto "PERIFERIE" approvato con Delibera di Giunta Municipale n° 34 del 26.03.2019;
- con nota acquisita al prot. 4966 del 05.04.2019 la città Metropolitana ha trasmesso il suddetto Patto firmato digitalmente dal Sindaco Metropolitano;
- a seguito dell'entrata in vigore del Prezzario Regionale 2019 pubblicato sul supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 5 dell'1/02/2019 occorre riapprovare il Progetto Esecutivo - per adeguamento Prezzi;
- il progettista incaricato ha redatto l'aggiornamento prezzi in data 11/04/2019 ed ha consegnato i relativi elaborati tecnici.
- in data 12/04/2019 il RUP con parere n. 04 ha validato ed approvato in linea tecnica, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016, il progetto de quo;
- con delibera di G.M. n. 46 del 18.04.2019, esecutiva, è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo di che trattasi per l'importo complessivo di €. 270.000,00 di cui €. 211.670,21 per lavori compresi €. 1.787,60 per oneri per la sicurezza ed €. 58.329,79 per somme a disposizione dell'Amministrazione, composto dagli elaborati progettuali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 33 del D.P.R. 5/10/2010, n. 207. Il tutto in accordo al quadro economico di progetto così distinto:

A) LAVORI		
a1) Importo complessivo lordo dei lavori		€ 209.882,61
a2) Oneri per la sicurezza a sommare		€ 1.787,60
		€ 211.670,21
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
b1) Spese tecniche (Direzione dei Lavori, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza)	€ 19.046,58	
b2) Compensi RUP e collaboratori c. 3 art. 113 del D. Lgs 50/2016	€ 4.614,34	
b3) Spese per gara ed autorizzazioni (ANAC, Spese per parere igienico sanitario, ecc)	€ 500,00	
b4) Oneri discarica	€ 2.000,00	
b5) IVA 10% di A	€ 21.67,02	
b6) IVA 22% di (b1)	€ 4.190,25	
b7) Imprevisti < 5% di A	<u>€ 6.811,60</u>	
b8) Totale somme a disposizione	€ 58.329,79	€ 58.329,79
TOTALE INTERVENTO (A+B)		€ 270.000,00

composto dai seguenti elaborati:

Elaborato

A - RELAZIONI

Tav. A.1 - Relazione generale

Tav. A.2 - Relazioni calcoli impianti elettrici ed illuminotecnici

B - ELABORATI GRAFICI

Tav. B.1 - Inquadramento generale

Tav. B.2 - Planimetria d'insieme

Tav. B.3 - Planimetria e profilo longitudinale - *stato di fatto* -

Tav. B.4 - Planimetria e profilo longitudinale - *di progetto* -

Tav. B.5 - Profili - *di progetto* -

Tav. B.6 - Dettaglio planimetria e Particolari costruttivi

Tav. B.7 - Pavimentazioni

Tav. B.8 - Abaco elementi di arredo

Tav. B.9 - Viste tridimensionali

Tav. B.10 - Planimetria impianti

C - ELABORATI AMMINISTRATIVI ECONOMICI

Tav. C.1 - Analisi prezzi

Tav. C.2 - Elenco Prezzi

Tav. C.3 - Computo Metrico Estimativo

Tav. C.4 - Schema Competenze Tecniche

Tav. C.5 - Quadro Economico

Tav. C.6 - Quadro Incidenza Manodopera

Tav. C.7 - Capitolato Speciale d'Appalto

Tav. C.8 - Schema di Contratto

D - ELABORATI SULLA SICUREZZA

Tav. D.1 - Piano di Sicurezza e Coordinamento

Tav. D.2 - Cronoprogramma dei Lavori

Tav. D.3 - Piano di Manutenzione dell'Opera e delle sue Parti

- con determina del Responsabile Area Tecnica n. 205/341 del 13/11/2019 si è dato avvio alla procedura di gara assoggettata al disposto D.lgs.vo 50/2016 e s.m.i., secondo il quadro economico del progetto esecutivo approvato con delibera di G.M. n. 46 del 18.04.2019, avente un importo complessivo di €. 270.000,00 di cui €.211.670,21 per lavori compresi €. 1.787,60 per oneri per la sicurezza ed €. 58.329,79 per somme a disposizioni dell'Amministrazione;

- con determina 223/392 del 13/12/2019 e successiva revisione determina n. 12/19 del 21.01.2020 si sono approvati gli atti di procedura, e si è dichiarata efficace l'aggiudicazione dei predetti lavori alla ditta Di Fiore Rita con sede in Via R. Luxemburg 4 Borgetto (Pa) P.IVA 05299310820 (conferita oggi nella SETH S.R.L. Società Unipersonale con sede in Via Portella delle Ginestre n. 3 Borgetto 90042 (PA) P.IVA 07074670824) - che ha offerto un ribasso del 24,4270% risultante più vantaggioso tra i ribassi offerti sull'importo a base d'asta di Euro 209.882,61, pari a Euro 51.268,03 e che ha determinato l'importo netto contrattuale di Euro 160.402,18, compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad Euro 1.787,60, oltre IVA relativa, determinando il seguente quadro economico post- gara:

QUADRO ECONOMICO (Post-gara)		
A – LAVORI		
A1 Importo complessivo lordo dei lavori		€ 211.670,21
A2 Oneri per la sicurezza (art. 26)		€ 1.787,60
A3 Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso (A1 - A2)		€ 209.882,61
A4 Ribasso d'asta pari al 24,4270%		€ 51.268,03
A5 Restano al netto del ribasso offerto in sede di gara (A3 - A4)		€ 158.614,58
A6 Importo contrattuale compreso oneri sicurezza (A5 + A2)		€ 160.402,18
B – SOMME A DISPOSIZIONE		
B1 - Spese tecniche (Direzione dei Lavori, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza)	€ 19.046,58	
B2 - Compensi RUP e collaboratori c.3 art.113 D.Lgs. 50/2016	€ 4.614,34	
B3 - Spese per gara ed autorizzazioni (ANC, Spese parere igienico sanitario, ecc.)	€ 500,00	
B4 - Oneri discarica	€ 2.000,00	
B5 - Iva 10% di A	€ 16.040,22	
B6 - Iva 22% di B1	€ 4.190,25	
B7 - Imprevisti < 5% di A	€ 6.811,60	
Sommano	€ 53.202,98	€ 53.202,98
TOTALE INTERVENTO		€ 213.605,17
Economie per ribasso d'asta	€ 51.268,03	
Economie per IVA relativa al ribasso d'asta	€ 5.126,80	
Totale complessivo delle economie	€ 56.394,83	€ 56.394,83
Totale complessivo dell'intervento		€ 270.000,00

- con contratto stipulato in data 20/05/2020 Rep. 1598/2020 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di S. Agata di Militello (ME) al n. 6088 Serie 1T, sono stati appaltati i lavori alla ditta Di Fiore Rita con

sede in Via R. Luxemburg 4 Borgetto (Pa) P.IVA 05299310820 - che ha offerto un ribasso del 24,4270%;

- per garantire una maggiore funzionalità dell'opera, nell'ambito delle somme ammesse a finanziamento e decurtate del ribasso d'asta, ed al fine di integrare le originarie previsioni progettuali, è stata approvata, la perizia di variante, redatta dal Direttore dei lavori ed approvata in linea tecnica dal RUP, Arch. Mario Sidoti Migliore, con parere n. 02 in data 14/04/2021, ed in linea amministrativa con delibera di G.M. n. 69 del 19.04.2021 e delibera di G.M. n. 113 del 11.06.2021 per un importo dei lavori al netto del ribasso d'asta di €. 177.812,42 oltre €. 30.153,79 per somme a disposizione dell'Amministrazione, €. 62.033,79 per economie e quindi per un costo complessivo di progetto, pari ad €. 270.000,00, come da seguente quadro economico di confronto con l'originale:

<u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u>		
a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) A misura euro	211'670,21	234'206,77
b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza(NON soggetti a Ribasso d'asta) euro	1'787,60	3'337,84
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta euro	209'882,61	230'868,93
Ribasso d'asta 24,4270% euro		56'394,35
Restano al netto euro		174'474,58
Restano al netto compreso oneri sicurezza euro		177'812,42
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
c1) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione euro	19'046,58	
c2) Spese di cui all'articolo 113 D.Lgs. 50/2016, pari all'80% del 2% - spese tecniche relative a: alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilità. euro	4'614,34	3'747,31
c3) Contributo ANAC euro	500,00	225,00
c4) Oneri discarica IVA compresa euro	2'000,00	2'366,44
c5) IVA 10% di A euro	21'167,02	17'781,24
c6) IVA 22% di c1) euro	4'190,25	0,00
c7) Imprevisti < 5% di a) euro	6'811,60	0,11
c8) Spese per spostamento impianti ENEL euro	0,00	122,00
c9) Spese per spostamento impianti TELECOM euro	0,00	5'911,69
Totale somme a disposizione euro	58'329,79	30'153,79
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO euro	270'000,00	207'966,21
D) ECONOMIE		
d1) Economie per ribasso d'asta euro		56'394,35
d2) Economie per IVA relativa al ribasso d'asta euro		5'639,44
d3) Totale economie euro		62'033,79
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO euro	270'000,00	270'000,00

- in data 15.06.2021 venne sottoscritto il relativo atto di sottomissione registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Trapani (TP) il 17.11.2021 al n. 1251 Serie 3°;
- la spesa complessiva della perizia di variante, pari ad €. 270.000,00, ha trovato copertura all'interno dell'importo complessivo finanziato con i fondi da imputare quanto a per €. 260.000,00 con i fondi ed i criteri previsti dal Bando DPCM 25/05/2016 della Città metropolitana di Messina, e quanto a €. 10.000,00 mediante Mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti pos. n. 6054238.

Rilevato che in data 30/11/2022 è stato emesso il **Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori** in oggetto (*allegato*) da cui si evince che:

- lo Stato finale e credito residuo dell'impresa.** Lo stato finale dei lavori datato 11/03/2022, è stato firmato dall'impresa senza riserve in pari data, è così riassumibile:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<u>RIEPILOGO FINALE</u>			
	Importo TOTALE dei Lavori appaltati - Contabilità - euro			234.206,77
	Importo attuazione piani sicurezza non soggetti a ribasso - euro			<u>3.337,84</u>
	Importo LAVORI soggetti a ribasso d'asta del 24,4270 - euro			230.868,93
	Ribasso del 24,4270 % su 230.868,93 - euro			<u>56.394,35</u>
	Restano i lavori al netto del ribasso = euro			174.474,58
	Importo dei LAVORI al netto compreso on. Sic. € 3.337,84 - euro			177.812,42
	TOTALE IMPORTO AL NETTO LAVORI A MISURA COMPRESO ONERI SIC. euro			177.812,42
	diconsi euro CENTOSETTANTASETTEOTTOCENTODODICI/42			
	A cui si detrae:			
	- Certificati acconto emessi:			
	Anticipazione di €.			0,00
	N. 1 del 29/09/2020 di €.			85.687,24
	N. 2 del 20/01/2022 di €.			<u>91.236,12</u>
	sommano €.			176.923,36
	TOTALE A DETRARRE			€ 176.923,36
	RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA			€ 889,06

Considerato che sono stati emessi i seguenti Stati di avanzamento lavori:

- 1° SAL del 25/09/2020 predisposto dalla D.L. e relativo certificato di pagamento emesso dal RUP in data 29/09/2020, dell'importo di € **85.687,24**, liquidato con det. n. 184/309 del 02.10.2020;
- 2° SAL ed ultimo del 18/11/2021 predisposto dalla D.L. e relativo certificato di pagamento emesso dal RUP in data 20/01/2022 dell'importo di € **91.236,12** liquidato con det. n. 30/46 del 27.01.2022.

Riepilogo delle somme spese:

QUADRO ECONOMICO FINALE

delle spese sostenute

A – LAVORI

A1 Importo complessivo lordo dei lavori	€ 234 206,77
A2 Oneri per la sicurezza a sommare	€ 3 337,84
	€ 230 868,93
A3 Ribasso d'asta su A1	€ 56 394,35
A4 Importo al netto del ribasso	€ 174 474,58
A5 Importo contrattuale	€ 177 812,42

B – SOMME A DISPOSIZIONE

B1 - Spese tecniche (Direzione dei Lavori, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza)	
B2 - Compensi RUP e collaboratori c.3 art.113 D.Lgs. 50/2016 l'80% del 2%	€ 3 747,31
B3 - Spese per gara ed autorizzazioni (ANC, Spese parere igienico sanitario, ecc.)	€ 225,00
B4 - Oneri discarica	€ 2 366,44
B5 - Iva 10% di A	€ 17 781,24
B6 - Iva 22% di B1	€ -
B7 - Imprevisti < 5% di A	€ -
Per spostamento sottoservizi Enel	€ 122,00
B8 - Per spostamento sottoservizi telecom ed Enel	€ 5 911,69
Sommano	€ 30 153,68
	€ 30 153,68

TOTALE INTERVENTO

€ 207 966,10

ECONOMIE NON UTILIZABILI

C1. - Ribasso d'asta	€ 56 394,35	
C2. - IVA relativa al ribasso d'asta	€ 5 639,44	
C3. - Economie per imprevisti non utilizzati	€ 0,11	
C4. - TOTALE Economie	€ 62 033,90	€ 62 033,90
D IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO		€ 270 000,00

Appurato che le somme per i lavori, pari a €. 177.812,42, rientrano all'interno dell'importo complessivo dei lavori approvati con la delibera di G.M. n. 69 del 19.04.2021 e delibera di G.M. n. 113 del 11.06.2021, con cui è stata approvata in via amministrativa la perizia delle variazioni esecutive, e che i lavori condotti sono riconducibili alle lavorazioni previste nel predetto progetto per cui è possibile approvare il certificato di regolare esecuzione mediante semplice determina;

Visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. così come recepito in Sicilia dall'art. 24 della L.R. 8/2016 applicabile all'appalto in questione;

Visto il D.Lgs. 56 del 19/04/2017 intitolato "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n. 50/2016;

Vista la circolare 04 maggio 2016 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità;

Viste le linee guida ANAC in materia di Lavori Pubblici;

Visto il Regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte ancora applicabile;

Vista la L.R. 12 Luglio 2011, n. 12 di recepimento del D.Lgs n. 163/2006 per quanto applicabile;

Visto il D.P.R. del 31/01/2012, n. 13 di recepimento del regolamento dell'esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 (ex regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) per quanto applicabile;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia e suo regolamento d'attuazione;

Visto il vigente Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n° 36 del 13/10/2004, integrato con Delibera C.C. 08 del 23/02/2010;

Accertata la propria competenza ad emettere l'atto, giusta determinazione sindacale n. 6 del 16/06/2025 con la quale sono state attribuite le funzioni di responsabilità, di cui all'art. 51 comma 3° Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

- di **Approvare** per i motivi esposti nella premessa narrativa, l'allegata copia del **Certificato di regolare esecuzione**, lo Stato Finale, gli atti di Contabilità finale e il quadro economico finale dei **"Lavori di completamento del verde pubblico attrezzato di c.da Aria Viana – fraz. Cresta" nel Comune di Naso (ME)** - Codice CUP: F73B11000380006 - importo €.270.000,00 - Codice CIG: **81015591FC**" dando atto che il **quadro economico finale di progetto** del lavoro in questione, a cui fare riferimento per le liquidazioni finali è il seguente:

QUADRO ECONOMICO FINALE

delle spese sostenute

A – LAVORI		
A1	Importo complessivo lordo dei lavori	€ 234 206,77
A2	Oneri per la sicurezza a sommare	€ 3 337,84
		€ 230 868,93
A3	Ribasso d'asta su A1	€ 56 394,35
A4	Importo al netto del ribaso	€ 174 474,58
A5	Importo contrattuale	€ 177 812,42
B – SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	- Spese tecniche (Direzione dei Lavori, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza)	
B2	- Compensi RUP e collaboratori c.3 art.113 D.Lgs. 50/2016 l'80% del 2%	€ 3 747,31
B3	- Spese per gara ed autorizzazioni (ANC, Spese parere igienico sanitario, ecc.)	€ 225,00
B4	- Oneri discarica	€ 2 366,44
B5	- Iva 10% di A	€ 17 781,24
B6	- Iva 22% di B1	€ -
B7	- Imprevisti < 5% di A	€ -
	Per spostamento sottoservizi Enel	€ 122,00
B8	- Per spostamento sottoservizi telecom ed Enel	€ 5 911,69
	Sommano	€ 30 153,68
	TOTALE INTERVENTO	€ 207 966,10
ECONOMIE NON UTILIZABILI		
C1.	- Ribasso d'asta	€ 56 394,35
C2.	- IVA relativa al ribasso d'asta	€ 5 639,44
C3.	- Economie per imprevisti non utilizzati	€ 0,11
C4.	- TOTALE Economie	€ 62 033,90
D	IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO	€ 270 000,00

progetto interamente finanziato per €. 270.000,00 di cui €. 260.000,00 con i fondi ed i criteri previsti dal Bando DPCM 25/05/2016 della Città Metropolitana di Messina, e quanto a €. 10.000,00 a carico dell'Ente il tutto mediante Mutuo contratto con la **Cassa Depositi e Prestiti pos. n. 6054238**;

- di **prendere atto** che le economie nel quadro economico sopra riportato pari ad €. 62.033,90 sono

determinate, oltre che dai pagamenti già eseguiti alla data del 04/02/2026, dai seguenti ancora da formalizzare e definire con separata determina, e precisamente: 1) €. 977,97 (€. 889,06 + €. 88,91 per IVA) da corrispondere alla ditta per la liquidazione dello stato finale; 2) €. 3.747,31 per incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 ai dipendenti interni comprensivo della quota pari al 4% dell'80% per il personale della Città Metropolitana di Messina per le attività di programmazione e monitoraggio. Il tutto per un totale ancora da liquidare e pagare pari ad €. **4.725,28**. Ciò determina che il netto residuo del mutuo, detratti i pagamenti ancora da eseguire, di cui sopra, corrisponde ad €. 62.033,90=(€. 66.759,18 - €. 4.475,28), pari alle economie accertate. Di tale somma l'Amministrazione può disporre come ritiene legittimamente opportuno;

- 3. di pubblicare** il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, trasmettendolo al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, al Responsabile Area Servizi finanziari, al Settore Tecnico 3 LL.PP. e Segreteria.

L'istruttore dell'istruttoria
F.to *Arch. Mario Messina*

Il Responsabile
Settore III - Lavori Pubblici
Ing. Ivan Joseph Duca Ph. D.
(Firmato Digitalmente)



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 51**

Settore Proponente: **Settore III - Lavori Pubblici**

Ufficio Proponente: **Ufficio Lavori Pubblici**

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI, STATO FINALE E ATTI DI CONTABILITA' FINALE E QUADRO ECONOMICO FINALE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL VERDE PUBBLICO ATTREZZATO DI C.DA ARIA VIANA FRAZ. CRESTA NEL COMUNE DI NASO (ME) - CODICE CUP: F73B11000380006 - CIG 81015591FC - IMPORTO . 270.000,00.**

Nr. adozione settore: **19** Nr. adozione generale:

Data adozione: **06/02/2026**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Lavori Pubblici)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **06/02/2026**

Il Responsabile di Settore

Ing. Ivan Joseph Duca



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 51**

Settore Proponente: **Settore III - Lavori Pubblici**

Ufficio Proponente: **Ufficio Lavori Pubblici**

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI, STATO FINALE E ATTI DI CONTABILITA' FINALE E QUADRO ECONOMICO FINALE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL VERDE PUBBLICO ATTREZZATO DI C.DA ARIA VIANA FRAZ. CRESTA NEL COMUNE DI NASO (ME) - CODICE CUP: F73B11000380006 - CIG 81015591FC - IMPORTO . 270.000,00.**

Nr. adozione settore: **19** Nr. adozione generale: **73**

Data adozione: **06/02/2026**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Lavori Pubblici)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **06/02/2026**

Il Responsabile di Settore

Ing. Ivan Joseph Duca

Visto Contabile

Settore II - Economico Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **10/02/2026**

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Giuseppina Mangano

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Naso. Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GIUSEPPINA MANGANO in data 10/02/2026