



# Municipio della Città di Naso

Città Metropolitana di Messina

Via G. Mazzini, 1 - 98074 NASO (ME) - Tel. +39.0941.1946000

P. IVA 00342960838 - PEC: comunenaso@pec.it



## Settore V - Transizione Digitale Ufficio Gestione Alloggi Erp

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Reg. Sett. N. 55 del 13/04/2026**

**Reg. Gen. N. 257 del 13/04/2026**

<b>Oggetto:</b>	APPROVAZIONE DEGLI ATTI CONTABILI INERENTI ALL'INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE DELLO SCARICO DELL'IMPIANTO FOGNARIO A SERVIZIO DELL'ALLOGGIO ALL'INT. 4 DELLA PALAZZINA 2 DELL'EX IACP IN VIA FRANCESCO TRASSARI DELLA CONTRADA GRAZIA;
-----------------	---

**Oggetto:** APPROVAZIONE DEGLI ATTI CONTABILI INERENTI ALL'INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE DELLO SCARICO DELL'IMPIANTO FOGNARIO A SERVIZIO DELL'ALLOGGIO ALL'INT. 4 DELLA PALAZZINA 2 DELL'EX IACP IN VIA FRANCESCO TRASSARI DELLA CONTRADA GRAZIA;

**Il Responsabile**  
**Settore V - Transizione Digitale**

Premesso che:

- In data 18/11/2025 veniva ricevuta, per le vie brevi, la segnalazione dei residenti inerente al cattivo funzionamento dello scarico dell'impianto fognario a Servizio dell'Unità Abitativa sita nella Via Francesco Trassari 2 Pal. 2 int. 4;
- Con la relazione del **02/12/2025** in atti al protocollo nr. **21443**, il Responsabile del Servizio, facendo seguito alla segnalazione ricevuta, ha effettuato gli accertamenti del caso ritenendo necessario intervenire in tempi brevi provvedendo a:
  - *dismettere il vaso del bagno procedendo alla verifica dello stato di funzionamento del sifone accertandone la causa di eventuali ostruzioni parziali.*
  - *Qualora la condizione lo consenta, provvedere alla stasatura dell'ostruzione per ripristinare il completo funzionamento dello scarico.*
  - *Diversamente, qualora non sarà risolutiva la manovra di stasamento, di procedere con la dismissione del sifone dello scarico e con la sostituzione del gomito a 90° che collega il sifone con la colonna discarico al fine di ripristinare la completa funzionalità dello scarico.*
- In relazione alla tipologia dell'intervento previsto, è stato determinato il potenziale costo dell'intervento in **€. 530,00** meglio distinto nel computo metrico preventivo della spesa;
- con la **Deliberazione della Giunta Municipale nr. N. 271 del 12/12/2025**, divenuta esecutiva nei termini di legge, l'Amministrazione comunale, ha ritenuto necessario:
  - **prendere atto ed approvare** la relazione d'intervento redatta dal Responsabile del Servizio in data 02/12/2025 ed acquisita in atti al protocollo nr. 21443, mediante la quale è stato descritto l'intervento da eseguire al fine di riparare la condotta interna dello scarico fognario per la somma di €. 530,00 come distinto nel computo metrico preventivo della spesa;
- con la **Determina Settoriale a Contrarre nr. 100 del 16/12/2025** registrata in pari data al n. **760** del Registro Generale delle Determinazioni, il Responsabile del Servizio nonché Responsabile del Progetto:
  - **ha approvato ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 23 del 31 marzo 2023** le motivazioni sopra espresse poste a base della scelta dell'operatore economico per **l'esecuzione di un intervento urgente di riparazione dello scarico dell'impianto fognario a servizio dell'alloggio all'Int. 4 della Palazzina 2 dell'Ex IACP in Via Francesco Trassari della Contrada Grazia;**
  - la procedura di affidamento diretto del lotto ai sensi **della lett. b) comma 1 dell'art. 50 del Decreto legislativo 31/03/2023, n. 36;**
  - **ha preso atto ed approvato** le modalità esecutive dell'intervento in esame il cui importo complessivo posto a base dell'offerta è pari ad **€. 355,97** come meglio distinti nel quadro economico della spesa qui di seguito riportato:

N.	Voci	Importo
A	Sommamo i lavori a base d'asta	€ 407,75
	al netto dell'incidenza degli oneri per la sicurezza il 3 %	€ 12,23
	<b>Restano a base d'asta (A)</b>	<b>€ 395,52</b>
B	a detrarre il <b>ribasso d'asta del 10%</b>	€ 39,55
C	<b>Restano an netto del ribasso d'asta (A-B)</b>	<b>€ 355,97</b>
D	<b>Oneri a disposizione dell'Amministrazione</b>	
	Per IVA al 22%	€ 78,31
	Per spese varie e di accesso discarica	€ 83,49
	Per imprevisti	€ -
	<b>Sommamo (voci D)</b>	<b>€ 161,80</b>

**Totale importo dei lavori da Liquidare € 530,00**

- **ha nominato** ai sensi dell'art. 15 del Decreto legislativo 36/2023 il **Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dell'esecuzione (art. 114 comma 2 del D.lgs 36/2023) il Geom. Rosario Giuseppe CALIO', dipendente di questo Ente e Responsabile del Settore della Transizione Digitale;**
- **Ha impegnato** ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato, la somma complessiva di **euro 530,00** come segue:
  - o Esercizio 2025: Capitolo di spesa nr. 209404011, Impegno nr. 2025 66948/0;
- con la **Determina Settoriale di affidamento nr. 105 del 19/12/2025** registrata in data **22/12/2025** al n.776 del Registro Generale delle Determinazioni, il Responsabile del Servizio ha provveduto:
  - all'**affidamento diretto dell'esecuzione di un intervento urgente di riparazione dello scarico dell'impianto fognario a servizio dell'alloggio all'Int. 4 della Palazzina 2 dell'Ex IACP in Via Francesco Trassari della Contrada Grazia** per l'importo complessivo di **€. 368,20** oltre somme a disposizione dell'amministrazione, nei termini disciplinati nell'ambito delle procedure sotto soglia in applicazione della **lettera b) comma 1 dell'art. 50 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36** in favore del Sig. **COSTANTINO Antonino** nato a **Naso (ME)** il **09/04/1966** residente in **Naso (ME) nella Contrada San Giacomo 12** avente codice fiscale nr. **CSTNNN66D09F848X** titolare dell'omonima **Impresa Artigiana** con sede legale nella **Via Risorgimento 17** in **Naso (98074)** avente Partita IVA n. **03144320839** di comprovata capacità tecnico-professionale ed il possesso dei requisiti di carattere generale;
  - a **generare ed indicare il Codice CIG n. B9AC84C2BA** relativo all'intervento in questione assegnato mediante la procedura derogatoria svolta direttamente sul portale ANAC;

Dato atto che:

- con nota del 23/12/2025, in atti al protocollo nr. 22880, Il Responsabile del Progetto, nonché Direttore dell'Esecuzione, ha notificato l'atto di affidamento all'Impresa edile **COSTANTINO Antonino** disponendo l'avvio con urgenza dell'esecuzione dei Lavori di cui all'intervento previsto;
- in data 26/03/2024 con nota al protocollo nr. 5920, il Direttore dei Lavori ha redatto la relazione del Consuntivo di spesa riguardante i lavori oggetto di affidamento rappresentando che:
  - è stato necessario procedere alla dismissione del vaso esistente, della a parte di pavimento strettamente necessaria, nella sistemazione della tubazione di scarico delle acque nere e bianche liberando dalle intasature esistenti lo scarico fognario.
  - Si è provveduto al ripristino del vaso e della pavimentazione dismessa mediante la sostituzione delle piastrelle danneggiate.
  - è stata eseguita la pulizia e lo scrostamento della colonna di scarico dalle calcificazioni presenti fino al pozzetto esterno assicurandone la funzionalità e la sostituzione della tubazione di scarico dello sciacquone e della cassetta che indicava problemi di funzionamento.
- Per quanto sopra rappresentato lo scrivente Direttore dei lavori, ha quantificato la spesa delle opere eseguite che al netto dell'offerta di ribasso di solidarietà del 10% assume al totale complessivo di **€. 802,73** come meglio distinto nel quadro economico della spesa di seguito riportato:

N.	Voci	€	Importo
A	Sommano i lavori Contabilizzati	€	731,08
	<b>Restano a base d'asta (A)</b>	€	<b>731,08</b>
B	a detrarre il <b>ribasso d'asta del 10%</b> offerto	€	73,11
C	<b>Restano an netto del ribasso d'asta (A-B)</b>	€	<b>657,97</b>
D	<b>Oneri a disposizione dell'Amministrazione</b>		
	Per IVA al 22%	€	144,75
	Per spese varie e di accesso discarica	€	-
	Per imprevisti	€	-
	<b>Sommano (voci D)</b>	€	<b>144,75</b>
	<b>Totale importo dei lavori da Liquidare</b>	€	<b>802,73</b>
	<b>Importo Stanziato per l'Intervento</b>	€	<b>530,00</b>

restano da finanziare € 272,73

- Le opere eseguite con le variazioni esecutive si sono rese necessarie per garantire l'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte ed il ripristino della funzionalità dello scarico fognario.
- La somma complessiva di €. 802,73 è superiore rispetto il fabbisogno inizialmente stimato in sede di preventivo. Per detta circostanza è stato necessario richiedere all'Amministrazione comunale le sopraggiunte maggiori risorse economiche provvedendo all'integrazione delle ulteriori somme di €. 272,73 per consentire la definizione contabile dell'intervento così da garantire la liquidazione della successiva documentazione contabile;

Preso atto che:

- con la **Deliberazione della Giunta Municipale nr. 79 del 30/03/2026**, divenuta esecutiva nei termini di legge, l'Amministrazione comunale, ha ritenuto necessario:
  - **prendere atto ed approvare** la Relazione contabile redatta dal Responsabile del Servizio in data **26/03/2026** in atti al protocollo nr. **5920**, mediante la quale è stato descritto l'intervento eseguito per la riparazione della condotta interna dello scarico fognario il cui costo complessivo al netto dell'offerta di ribasso di solidarietà del 10% è stato quantificato in €. **802,73** con la maggiore spesa delle variazioni esecutive di €. **272,73** resasi necessaria per garantire l'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte ed il ripristino della funzionalità dello scarico fognario;
  - **assegnare** al Responsabile del Progetto le maggiori risorse economiche richieste di €. 272,73 per consentire la definizione contabile dell'intervento così da garantire la liquidazione della successiva documentazione contabile;
  - **dichiarare** la deliberazione immediatamente esecutiva al fine di definire gli atti contabili e la conseguente liquidazione nei tempi e nei modi previsti dalle disposizioni di Legge;

Considerato che:

- Occorre provvedere all'approvazione degli atti contabili con il conseguente impegno delle risorse economiche aggiuntive assegnate in aggiunta alla somma originaria al Responsabile del Progetto con la **Deliberazione della Giunta Municipale nr. 79 del 30/03/20** dichiarata immediatamente esecutiva;
- L'**Impresa Artigiana COSTANTINO Antonino** con sede legale nella **Via Risorgimento 17 in Naso (98074)** avente Partita IVA n. **03144320839** ha ultimato l'intervento in data **25/03/2026** espletando lo stesso a perfetta regola d'arte e conformemente alle indicazioni della Direzione dei Lavori di cui alle previsioni di spesa;

Visto:

- il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, approvato con L.R. 15/03/1963 n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs n. 267/2000 e s.m. ed integrazione, recante il testo unico sull'ordinamento degli Enti locali;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- la Legge Regionale nr. 07/2019;
- il D.Lgs. 36/2023 (*Codice dei Contratti Pubblici*);
- lo Statuto ed il regolamento per le attività negoziali finalizzate all'acquisizione di lavori, servizi e forniture la necessità di provvedere all'acquisizione del Servizio in oggetto, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività istituzionale;
- la documentazione in atti inerente il procedimento in questione;
- l'Ordinamento Amministrativo EE. LL Vigente in Sicilia;

Accertata: la propria competenza ad emettere l'atto, giusta **Determina Sindacale n. 8 del 16/06/2025**, con la quale è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa del **SETTORE 5 DI TRANSIZIONE DIGITALE** al **Geom. Rosario Giuseppe CALIO**';

Considerato che: ricorrono i presupposti di legge e di regolamenti vigenti, rispettivamente, in ambito nazionale, regionale e comunale;

## DETERMINA

1. **Di approvare**, ai sensi e per gli effetti della L.R. 7/2019 le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. **Di approvare:**
  - la **relazione del Consuntivo di spesa** unitamente **agli atti contabili all'uopo redatti** riguardanti i lavori oggetto di affidamento redatta in data 26/03/2024 al protocollo nr. 5920, dal Direttore dei Lavori come sopra richiamata recante l'importo della spesa complessiva pari ad €. 802,73 al netto dell'offerta di ribasso del 10% come meglio distinto nel quadro economico della spesa di seguito riportato:

N.	Voci	Importo
A	Sommano i lavori Contabilizzati	€ 731,08
	<b>Restano a base d'asta (A)</b>	€ <b>731,08</b>
B	a detrarre il <b>ribasso d'asta del 10%</b> offerto	€ 73,11
C	<b>Restano an netto del ribasso d'asta (A-B)</b>	€ <b>657,97</b>
D	<b>Oneri a disposizione dell'Amministrazione</b>	
	Per IVA al 22%	€ 144,75
	Per spese varie e di accesso scarica	€ -
	Per imprevisti	€ -
	<b>Sommano (voci D)</b>	€ <b>144,75</b>
	<b>Totale importo dei lavori da Liquidare</b>	€ <b>802,73</b>
	<b>Importo Stanziato per l'Intervento</b>	€ <b>530,00</b>
	<b>restano da finanziare</b>	€ <b>272,73</b>

3. **Di impegnare** le ulteriori risorse economiche pari ad €. **272,73** in aggiunta all'importo di €. **530,00** già impegnato con la **Deliberazione di Giunta Municipale nr. 271 del 12/12/2025**, e con **Determina Settoriale a Contrarre nr. 100 del 16/12/2025** registrata in pari data al n. **760** del Registro Generale delle Determinazioni come segue:
  - Esercizio 2025: Capitolo di spesa nr. 209404011, Impegno nr. 2025 66948/0;
4. **Di trasmettere la documentazione contabile approvata:**
  - all'Impresa affidataria **COSTANTINO Antonino** nella sua qualità di titolare dell'omonima Impresa Edile con sede in **Naso (ME) nella Contrada San Giacomo 12** avente codice fiscale nr. **CSTNNN66D09F848X** avente Partita IVA n. 03144320839 ed indirizzo di posta PEC: [costantinoantonino66@trinapec.it](mailto:costantinoantonino66@trinapec.it)
5. **Di trasmettere** la presente determinazione, esclusivamente per via telematica, per i profili di rispettiva competenza:
  - Al **Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria**;
  - Al **Responsabile dell'Albo Pretorio on-line** per la pubblicazione ordinaria del presente atto nelle forme di legge;
  - Al **Responsabile dell'Ufficio di Segreteria** per la catalogazione, la registrazione e la conservazione del presente atto amministrativo;
6. **Di provvedere** alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line per il periodo di gg. 15 (*pubblicazione ordinaria*) e sulla Sezione "*Amministrazione Trasparente*" dell'Ente nel rispetto dei termini di legge;

**Il Responsabile**  
**Settore V - Transizione Digitale**  
Geom. Rosario Giuseppe Calìò  
(Firmato Digitalmente)



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026** / 174

Settore Proponente: **Settore V - Transizione Digitale**

Ufficio Proponente: **Ufficio Gestione Alloggi Erp**

Oggetto: **APPROVAZIONE DEGLI ATTI CONTABILI INERENTI ALL'INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE DELLO SCARICO DELL'IMPIANTO FOGNARIO A SERVIZIO DELL'ALLOGGIO ALL'INT. 4 DELLA PALAZZINA 2 DELL'EX IACP IN VIA FRANCESCO TRASSARI DELLA CONTRADA GRAZIA;**

Nr. adozione settore: **55**                      Nr. adozione generale:

Data adozione: **13/04/2026**

## Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Gestione Alloggi Erp)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data 13/04/2026

Il Responsabile di Settore  
Geom. Rosario Giuseppe Calì




**Determinazione Settore V - Transizione Digitale nr.55 del 13/04/2026**

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2026	<b>Impegno di spesa</b>	2026 684/0	<b>Data:</b> 15/04/2026	<b>Importo:</b>	731,08
<b>Oggetto:</b>	APPROVAZIONE DEGLI ATTI CONTABILI INERENTI ALL'INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE DELLO SCARICO DELL'IMPIANTO FOGNARIO A SERVIZIO DELL'ALLOGGIO ALL'INT. 4 DELLA PALAZZINA 2 DELL'EX IACP IN VIA FRANCESCO TRASSARI DELLA CONTRADA GRAZIA;				
<b>Capitolo:</b>	2026 201503021	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali CAP 551 /1 E Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia			
<b>Codice bilancio:</b>	1.05.2.0205			<b>SIOPE:</b>	2.05.99.99.999
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.				
<b>Beneficiario:</b>	0000221 - DIVERSI (ELENCO ALLEGATO)				

.....  
NASO li, 15/04/2026



Il Responsabile del Servizio Finanziario



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 174**

Settore Proponente: **Settore V - Transizione Digitale**

Ufficio Proponente: **Ufficio Gestione Alloggi Erp**

Oggetto: **APPROVAZIONE DEGLI ATTI CONTABILI INERENTI ALL'INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE DELLO SCARICO DELL'IMPIANTO FOGNARIO A SERVIZIO DELL'ALLOGGIO ALL'INT. 4 DELLA PALAZZINA 2 DELL'EX IACP IN VIA FRANCESCO TRASSARI DELLA CONTRADA GRAZIA;**

Nr. adozione settore: **55** Nr. adozione generale:

Data adozione: **13/04/2026**

## Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Gestione Alloggi Erp)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data 13/04/2026

Il Responsabile di Settore  
Geom. Rosario Giuseppe Caliò

## Visto Contabile

Settore II - Economico Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data 13/04/2026

Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Giuseppina Mangano

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Naso. Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GIUSEPPINA MANGANO in data 15/04/2026