



Municipio della Città di Naso

Città Metropolitana di Messina

Via G. Mazzini, 1 - 98074 NASO (ME) - Tel. +39.0941.1946000

P. IVA 00342960838 - PEC: comunenaso@pec.it



Settore III - Lavori Pubblici Ufficio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. Sett. N. 90 del 12/05/2026

Reg. Gen. N. 344 del 12/05/2026

Oggetto:	APPROVAZIONE DELLE VARIAZIONI ESECUTIVE AL CONTRATTO RELATIVE AL PROGETTO PER L' INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE DELLA STRADA COMUNALE BRUCOLI- BAGNARA MEDIANTE ALLARGAMENTO DEL CURVONE ALL'INCROCIO CON LA COMUNALE A CONFINE CON CAPO D'ORLANDO EX CO. 7 LETT. B) E C) DELL'ART. 120 DEL D.LGS. 36/2023 REVISIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI CUI ALLA DETERMINA SETTORIALE N. 87/337 DEL 08/05/2026 PER CORREZIONE ERRORI E RELATIVI ELABORATI CUP: F75F24000280001 CIG: B9F997A9A6
-----------------	--

OGGETTO APPROVAZIONE DELLE VARIAZIONI ESECUTIVE AL CONTRATTO
:
RELATIVE AL PROGETTO PER L' INTERVENTO DI MESSA IN
SICUREZZA E MANUTENZIONE DELLA STRADA COMUNALE
BRUCOLI- BAGNARA MEDIANTE ALLARGAMENTO DEL CURVONE
ALL'INCROCIO CON LA COMUNALE A CONFINE CON CAPO
D'ORLANDO EX CO. 7 LETT. B) E C) DELL'ART. 120 DEL D.LGS. 36/2023
REVISIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI CUI ALLA DETERMINA
SETTORIALE N. 87/337 DEL 08/05/2026 PER CORREZIONE ERRORI E
RELATIVI ELABORATI CUP: F75F24000280001 CIG: B9F997A9A6

Il Responsabile del Settore III - Lavori Pubblici

Premesso che:

- 📄 con Delibera di G.M. n. 66 del 27/03/2024 è stata approvata una prima proposta di progettazione esecutiva del progetto in questione;
- con Delibera di G.M. n. 204 del 21.10.2024 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo di cui in oggetto per un importo complessivo pari a €**149.000,00**, redatto dall'UTC, il cui importo complessivo IVA esclusa delle opere è di € **112.188,44 di cui 2.549,25 per oneri sulla sicurezza**, e per € **36.811,56** quali somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con deliberazione n. 49 del 26/06/2025 l'Ente di Sviluppo Agricolo ha approvato l'avviso pubblico a sportello per il finanziamento di progetti di ripristino – miglioramento ed efficientamento di infrastrutture viarie extraurbane e lo schema del *Provvedimento di Concessione*;
- con successiva deliberazione n. 68 del 26/11/2025 l'Ente di Sviluppo Agricolo ha preso atto ed ammesso a finanziamento il progetto in questione collocato utilmente in graduatoria come da determina del direttore generale dell'ESA n. 865 del 22/10/2025;
- con provvedimento di concessione n. 30 del 9 dicembre 2025 il Commissario straordinario dell'ESA ha formalizzato la concessione delle somme necessarie per eseguire il progetto, per l'importo complessivo di € 147.317,18, (al netto delle somme trattenute dall'ESA) somme impegnate sul cap. 262 del bilancio dell'Ente esercizio 2025 g/s deliberazione n. 68 del 26/11/2025;
- con Delibera di G. M. n. 278 del 30/12/2025 sono stati assegnati a quest'Organo tecnico i fondi necessari per la realizzazione dell'opera in oggetto pari ad €147.317,18, già al netto della quota di competenza ESA, inserita nel quadro economico, che è stata trattenuta dall'Ente finanziatore stesso come da convenzione siglata con il predetto Ente prot. 21926 del 10/12/2025;
- 📄 con Determina Settoriale n. 87/337 del 08/05/2026 si sono approvate le variazioni esecutive al contratto relative al progetto per l' "Intervento di messa in sicurezza e manutenzione della strada comunale Brucoli- Bagnara mediante allargamento del curvone all'incrocio con la comunale a confine con Capo d'Orlando

Considerato che nella suddetta determina n. 87/337 del 08/05/2026 si sono riscontrati errori materiali nel quadro economico in quanto che devono essere corretti;

Visto il nuovo quadro economico, epurato dagli errori materiali riscontrati, ricomprensente le variazioni esecutive al progetto originario di che trattasi per mezzo della perizia redatta dalla Direzione dei Lavori per l'importo Complessivo di €. 115.773,02, comparato con il quadro economico di progetto, originario e finanziato, di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO			
"Lavori di intervento di messa in sicurezza e manutenzione della strada comunale Brucoli-Bagnara mediante allargamento del curvone all'incrocio con la comunale a confine con Capo d'Orlando" CUP:F75F24000280001			
QUADRO ECONOMICO progetto originario		QUADRO ECONOMICO di perizia	
A-Importo lordo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)		112.188,44 €	115.773,02 €
Importo a base d'asta soggetto a ribasso	109.639,19 €	107.272,55 €	
Ribasso 3,211%		3.444,52 €	
Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (Art. 26 - oneri diretti di sicurezza)	2.549,25 €	8.500,47 €	
importo netto contrattuale		112.328,50	
B-Somme a disposizione		35.128,74 €	30.786,36 €
Imprevisti	680,65 €	2.202,24 €	
Spese tecniche per progettazione	4.681,85 €	0,00 €	
Spese tecniche per incentivi art. 45 D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. (80% del 2,00% dell'importo lordo dei lavori)	1.795,02 €	1.852,37 €	
Contributo ANAC	0,00 €	35,00 €	
Espropriazioni e spese di catastazione terreni	1.500,00 €	1.500,00 €	
Copertura oneri di assicurazione obbligatoria del personale	500,00 €	0,00 €	
IVA su A aliquota 22%	24.681,46 €	24.712,27 €	
IVA su imprevisti	149,74 €	484,49 €	
IVA su spese progettazione	1.030,01 €	0,00 €	
IVA su Copertura oneri di assicurazione obbligatoria del personale	110,00 €	0,00 €	
TOTALE progetto		147.317,18 €	143.114,86 €
C-ECONOMIE		0	4.202,32 €
Ribasso	0	3.444,52 €	
IVA da ribasso		757,79 €	
TOTALE Concessione		147.317,18 €	147.317,18 €

Considerato che per ulteriori dettagli ed elaborati inerenti la variazione esecutiva si rimanda: a quelli approvati con la Determina Settoriale n. 87/337 del 08/05/2026 e, per quelli non oggetto di variazione, a quelli di cui alla delibera di G.M. n. 204 del 21.10.2024.

Visto:

- il vigente O.A.R.EE.LL. come modificato ed integrato dalla L.R. 48/91;
- il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. così come recepito in Sicilia;
- il bilancio di previsione esercizio 2026 e bilancio pluriennale 2026-2028, approvato con Delibera di C.C. n. 20 del 31/03/2026, esecutivo;

Accertata la propria competenza ad emettere l'atto, giusta determinazione sindacale n. 9 del 16/06/2025 con la quale sono state attribuite le funzioni di responsabilità, di cui all'art. 51 comma 3° Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

- **di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 7/2019 le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- **di approvare** il nuovo quadro economico, epurato dagli errori materiali riscontrati, ricomprensente le variazioni esecutive al progetto originario di che trattasi per mezzo della perizia redatta dalla Direzione dei Lavori per l'importo Complessivo di €. 115.773,02, comparato con il quadro economico di progetto, originario e finanziato, di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO			
"Lavori di intervento di messa in sicurezza e manutenzione della strada comunale Brucoli-Bagnara mediante allargamento del curvone all'incrocio con la comunale a confine con Capo d'Orlando" CUP:F75F24000280001			
QUADRO ECONOMICO progetto originario		QUADRO ECONOMICO di perizia	
A-Importo lordo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)		112.188,44 €	115.773,02 €
Importo a base d'asta soggetto a ribasso	109.639,19 €		107.272,55 €
Ribasso 3,211%			3.444,52 €
Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (Art. 26 - oneri diretti di sicurezza)	2.549,25 €		8.500,47 €
importo netto contrattuale			112.328,50
B-Somme a disposizione		35.128,74 €	30.786,36 €
Imprevisti	680,65 €		2.202,24 €
Spese tecniche per progettazione	4.681,85 €		0,00 €
Spese tecniche per incentivi art. 45 D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. (80% del 2,00% dell'importo lordo dei lavori)	1.795,02 €		1.852,37 €
Contributo ANAC	0,00 €		35,00 €
Espropriazioni e spese di catastazione terreni	1.500,00 €		1.500,00 €
Copertura oneri di assicurazione obbligatoria del personale	500,00 €		0,00 €
IVA su A aliquota 22%	24.681,46 €		24.712,27 €
IVA su imprevisti	149,74 €		484,49 €
IVA su spese progettazione	1.030,01 €		0,00 €
IVA su Copertura oneri di assicurazione obbligatoria del personale	110,00 €		0,00 €
TOTALE progetto		147.317,18 €	143.114,86 €
C-ECONOMIE		0	4.202,32 €
Ribasso	0		3.444,52 €
IVA da ribasso			757,79 €
TOTALE Concessione		147.317,18 €	147.317,18 €

che comporta la correzione e l'approvazione dei seguenti elaborati di perizia (allegati alla presente) :

- Quadro di raffronto (ver 12/05/2026)
- Quadro economico di perizia (comparato con quello di progetto) (ver 12/05/2026)
- **di rinviare** per ulteriori dettagli ed elaborati inerenti la variazione esecutiva a quelli approvati con la Determina Settoriale n. 87/337 del 08/05/2026 e, per quelli non oggetto di variazione, a quelli di cui alla delibera di G.M. n. 204 del 21.10.2024 ;
- **di mantenere per il resto il contenuto della** Determina Settoriale n. 87/337 del 08/05/2026 già trasmessa ad ESA ;
- **di trasmettere** ad ESA la presente;
- **di pubblicare** il presente atto all'Albo on-line nelle forme di legge.

Il Responsabile
Settore III - Lavori Pubblici
 Ing. Ivan Joseph Duca Ph. D.
(Firmato Digitalmente)



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 245**

Settore Proponente: **Settore III - Lavori Pubblici**

Ufficio Proponente: **Ufficio Lavori Pubblici**

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLE VARIAZIONI ESECUTIVE AL CONTRATTO RELATIVE AL PROGETTO PER L' INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE DELLA STRADA COMUNALE BRUCOLI- BAGNARA MEDIANTE ALLARGAMENTO DEL CURVONE ALL'INCROCIO CON LA COMUNALE A CONFINE CON CAPO D'ORLANDO EX CO. 7 LETT. B) E C) DELL'ART. 120 DEL D.LGS. 36/2023 REVISIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI CUI ALLA DETERMINA SETTORIALE N. 87/337 DEL 08/05/2026 PER CORREZIONE ERRORI E RELATIVI ELABORATI CUP: F75F24000280001 CIG: B9F997A9A6**

Nr. adozione settore: **90** Nr. adozione generale:

Data adozione: **12/05/2026**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Lavori Pubblici)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **12/05/2026**

Il Responsabile di Settore
Ing. Ivan Joseph Duca



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 245**

Settore Proponente: **Settore III - Lavori Pubblici**

Ufficio Proponente: **Ufficio Lavori Pubblici**

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLE VARIAZIONI ESECUTIVE AL CONTRATTO RELATIVE AL PROGETTO PER L' INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE DELLA STRADA COMUNALE BRUCOLI- BAGNARA MEDIANTE ALLARGAMENTO DEL CURVONE ALL'INCROCIO CON LA COMUNALE A CONFINE CON CAPO D'ORLANDO EX CO. 7 LETT. B) E C) DELL'ART. 120 DEL D.LGS. 36/2023 REVISIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI CUI ALLA DETERMINA SETTORIALE N. 87/337 DEL 08/05/2026 PER CORREZIONE ERRORI E RELATIVI ELABORATI CUP: F75F24000280001 CIG: B9F997A9A6**

Nr. adozione settore: **90** Nr. adozione generale: **344**

Data adozione: **12/05/2026**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Lavori Pubblici)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **12/05/2026**

Il Responsabile di Settore
Ing. Ivan Joseph Duca

Visto Contabile

Settore II - Economico Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **12/05/2026**

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Giuseppina Mangano

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Naso. Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GIUSEPPINA MANGANO in data 12/05/2026