Municipio della Città di Naso

Città Metropolitana di Messina

Via Mazzini,1 - 98074 NASO (ME) - ☏ +39 0941 961060 – 🖷 +39 0941 961041
P. IVA 00342960838

Posta Elettronica Certificata *(P.E.C.)* comunenaso@pec.it

Settore 3 Lavori Pubblici

UFF. LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - COPIA

N. 68 del 02.05.2025
Reg. Gen. N. 242 del 30.04.2025

Oggetto:	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MEDIANTE RELAMPING A LED DEI CORPI ILLUMINANTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE CUP : F74H24002650006 APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE. CIG: B4EE1D07B9

L'anno duemilaventicinque il giorno due nel mese di maggio, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE

Settore 3 Lavori Pubblici

Richiamati i precedenti atti tecnico-amministrativi posti in essere da quest'Amministrazione per l'appalto dei lavori in oggetto ed, in particolare, la delibera di G.M. n. 260 del 13/12/2024 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei medesimi lavori per l'importo complessivo di €.50.000,00;
Il quadro economico di progetto era così ripartito:

QUADRO ECONOMICO PRE-GARA			
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MEDIANTE RELAPING A LED DEI CORPI ILLUMINANTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE			
A)	**Lavori**		
	Lavori a misura (oneri sic. inclusa)		€ 37.882,00
A1)	Oneri diretti per la sicurezza (art. 26)	€ -	
A2)	Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 37.882,00	
	di cui manodopera	€ 5.768,72	
B)	**Somme a Disposizione dell'Amministrazione**		**€ 12.118,00**
B1)	Imprevisti sui lavori	€ 3.026,32	
B2)	Incentivi ex art. 45 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. - personale tecnico ed amministrativo interno e RUP (2% su A)	€ 757,64	
B3)	I.V.A. 22% sui lavori	€ 8.334,04	
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO			**€ 50.000,00**

Dato atto che l'appalto de quo è stato aggiudicato, giusta Determina Settore Tecnico Lavori Pubblici n.331-630 del 19.12.2024, in favore dell'impresa Randazzo Franco **con sede in C/da Miceli, n. 12 –98074 Naso, ME P.IVA/C.F.: 01507390837**, che ha presentato il ribasso d'asta del

1,020% sull'importo complessivo a base d'asta di €.37.882,00, determinando l'importo netto contrattuale di Euro 37.495,60, oltre IVA al 22% determinando il seguente quadro economico post-gara:

QUADRO ECONOMICO POST-GARA			
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MEDIANTE RELAPING A LED DEI CORPI ILLUMINANTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE			
A)	**Lavori**		**€ 37.495,60**
A1)	Oneri diretti per la sicurezza (art. 26)	€ -	
	Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 37.882,00	
	Ribasso 1,020%	€ 386,40	
	di cui manodopera	€ 5.768,72	
B)	**Somme a Disposizione dell'Amministrazione**		**€ 12.032,99**
B1)	Imprevisti sui lavori	€ 3.026,32	
B2)	Incentivi ex art. 45 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. - personale tecnico ed amministrativo interno e RUP (2% su A)	€ 757,64	
B3)	I.V.A. 22% sui lavori	€ 8.249,03	
C)	**Economie**		**€ 471,41**
C1)	Economie da ribasso d'asta	€ 386,40	
C2)	Economie su IVA da ribasso d'asta	€ 85,01	
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO			**€ 50.000,00**

Preso atto che:

- durante l'esecuzione dei lavori, si è resa necessaria la redazione di variazioni esecutive al progetto originario, prevedendo interventi volti a migliorare e rendere più funzionali le opere, nonché altri lavori ritenuti necessari per il compimento degli interventi programmati;

Considerato che:

- la perizia di assestamento finale, relativa ai lavori di cui in oggetto, è composta dai seguenti allegati**:**
  - Verbale di concordamento nuovi prezzi
  - Schema atto di Sottomissione
  - Computo metrico estimativo
  - Elenco prezzi
  - Analisi Prezzi
  - Quadro economico di assestamento, (di seguito riportato per comodità di lettura):

QUADRO ECONOMICO perizia di assestamento finale			
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MEDIANTE RELAPING A LED DEI CORPI ILLUMINANTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE			
A)	**Lavori**		**€ 39.687,62**
A1)	Oneri diretti per la sicurezza (art. 26)	€ -	
	Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 40.096,61	
	Ribasso 1,020%	€ 408,99	
B)	**Somme a Disposizione dell'Amministrazione**		**€ 9.525,03**
B1)	Imprevisti sui lavori		
B2)	Incentivi ex art. 45 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. - personale tecnico ed amministrativo interno e RUP (2% su A)	€ 793,75	
B3)	I.V.A. 22% sui lavori	€ 8.731,28	
C)	**Economie**		**€ 787,35**
C1)	Economie	€ 702,34	
C2)	Economie su IVA da ribasso d'asta	€ 85,01	
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO			**€ 50.000,00**

Rilevato che:
La variazione esecutiva in questione, la quale prevede un incremento di lavori pari ad €. 2.192,02, risulta essere ricompresa fra quelle consentite ai sensi dell'art. 120 comma 3, lett. b) del D.Lgs 36/2023 in quanto risultano soddisfatte le seguenti condizioni:

- l'importo della modifica risulta contenuto nelle soglie fissate con l'art.14;
- importo delle modifiche inferiore al 15% del valore iniziale del contratto;

La stessa non risulta essere sostanziale ai sensi del co. 7 lett.c) del medesimo articolo 120. Trattasi, quindi, di una perizia di assestamento finale con lieve modifica all'importo contrattuale per interventi imposti dal direttore dei lavori per la soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori tali che non alterano la natura complessiva dell'appalto. Con tale modifica il nuovo valore complessivo del netto contrattuale è pari a €. 39.687,62 oltre IVA, corrispondente ad una variazione percentuale del 5,85 % rispetto al contratto principale.

Atteso che, quindi, non è richiesta per le suddette modifiche al contratto una nuova procedura di appalto;
Dato atto che l'importo complessivo del quadro economico rimane invariato a €. 50.000,00;
Visto il D.Lgs 36/2023 e s.m.i così come recepito in Sicilia con la L.R. n.12 del 12/10/2023;
Visto il bilancio di previsione esercizio 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027, approvato con Delibera di C.C. n. 13 del 20/03/2025, esecutivo;
Accertata la propria competenza ad emettere l'atto, giusta Determinazione n. 10 del 17/11/2024, con la quale sono state attribuite le funzioni di responsabile, di cui all'art. 51 comma 3° Legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

- **di approvare** ai sensi e per gli effetti della l.r. 7/2019 le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo.

- **Di approvare** in linea amministrativa la variazione esecutiva in questione e la conseguente perizia di assestamento finale dal quale scaturisce il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO perizia di assestamento finale			
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MEDIANTE RELAPING A LED DEI CORPI ILLUMINANTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE			
A)	**Lavori**		**€ 39.687,62**
A1)	Oneri diretti per la sicurezza (art. 26)	€ -	
	Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 40.096,61	
	Ribasso 1,020%	€ 408,99	
B)	**Somme a Disposizione dell'Amministrazione**		**€ 9.525,03**
B1)	Imprevisti sui lavori		
B2)	Incentivi ex art. 45 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. - personale tecnico ed amministrativo interno e RUP (2% su A)	€ 793,75	
B3)	I.V.A. 22% sui lavori	€ 8.731,28	
C)	**Economie**		**€ 787,35**
C1)	Economie	€ 702,34	
C2)	Economie su IVA da ribasso d'asta	€ 85,01	
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO			**€ 50.000,00**

La perizia di assestamento è composta dai seguenti elaborati:

- Verbale di concordamento nuovi prezzi
- Atto di Sottomissione
- Computo metrico estimativo
- Elenco prezzi
- Analisi Prezzi
- Quadro economico di assestamento

- **di dare atto che** le maggiori spese della perizia di assestamento rispetto al Quadro Economico post-gara trovano copertura nella voce Imprevisti del QE post-gara. Gli ulteriori importi residui della voce "Imprevisti" sono state assunti quali economie di progetto;
- **di pubblicare** il presente atto all'Albo on-line nelle forme di legge, trasmettendolo al personale addetto per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line, al Responsabile Area Servizi Finanziari per il parere di competenza.

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO LL.PP.
F.to Ing. Ivan Joseph Duca Ph. D.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA E DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sulla presente determina denominata "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MEDIANTE RELAMPING A LED DEI CORPI ILLUMINANTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE CUP : F74H24002650006 APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE. - CIG: B4EE1D07B9", SI APPONE, ai sensi dell'art. 151, comma 4° e 147/bis, comma 1°, del D.L.gvo 267/2000 il visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria e si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa con imputazione al capitolo N. 20150302 - 6 impegno n. 2483 2024 per € 50.000,00

Inoltre si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Naso, lì 30.04.2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dottssa MANGANO Giuseppina

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione dell'addetto all'Albo Pretorio

ATTESTA

che la presente determinazione denominata "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MEDIANTE RELAMPING A LED DEI CORPI ILLUMINANTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE CUP : F74H24002650006 APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE. - CIG: B4EE1D07B9", sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente, per 15 giorni consecutivi dal 06.05.2025 al 21.05.2025 col N. 0 del Registro Pubblicazioni.

Naso, li 06.05.2025

L'Addetto alle Pubblicazioni
f.to Triscari Maurizio

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Carmela CALIO'